

Protokół 17/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia
i Opieki Społecznej
z dnia 09.05.2017r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:30 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek – członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz, Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pani Aneta Kręcicka, Pani Iwona Kanarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kruszyńcu, Pan Maciej Stawski – inspektor nadzoru budowlanego, Pan Janusz Ostapiuk – wiceprezes zarządu Molewski S.A., oraz Pan Albanowski – kierownik kontraktu.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 Radnych - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z zaawansowaniem prac przy budowie sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Pani Radna Monika Michalak o godzinie 9:30.

Ad.2.

Pani Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji a następnie stwierdziła quorum, w obradach Komisji uczestniczy 10 Radnych.

Ad.3.

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia Komisji, po czym zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku?

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

W/w wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

Ad.4.

Członkowie Komisji udali się na teren budowy sali sportowej, każdy z członków komisji zobaczył na jakim etapie obecnie są prace. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż z uwagi na obecność przedstawicieli wykonawcy jest możliwość zadawania przez członków Komisji pytań bezpośrednio przez zainteresowanych. Jako pierwszy Radny Pan T. Karkosik zapytał na kiedy przewidziane jest zakończenie budowy?

Pan Maciej Stawski inspektor nadzoru budowlanego poinformował, że koniec prac zgodnie z harmonogramem przewidziany jest na koniec kwietnia 2018 roku. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, następne fakturowanie za wykonaną pracę nastąpi w październiku 2017 roku. Jest zrobiona sieć na zewnątrz, kanalizacja jest wykonana. Na obecną chwilę nie ma żadnych opóźnień. Na koniec maja powinna być więźba dachowa, prefabrykowane drewno – klejone. Wykonanie więźby dachowej zajmie nam tydzień, drugi tydzień będziemy montować płyty więc dach wykonamy podczas dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o ściany to będzie kładziona wełna mineralna i styropian.

Radny Pan Z. Lewandowski zapytał jak będzie z ogrzewaniem tej sali. Czy będzie dodatkowy piec czy może sala będzie ogrzewana z pieca który ogrzewa szkołę? Zapytał również jak będzie zagospodarowany teren wokół sali sportowej?

Pani Wójt odpowiedziała, że sala będzie podłączona pod piec który w tej chwili ogrzewa szkołę. Zarówno szkoła jak i nowa sala będą ogrzewane z jednego pieca.

Na drugie pytanie Pana Radnego odpowiedzi udzielił Pan Albanowski kierownik kontraktu który wyjaśnił, że będą nowe miejsca parkingowe, bo ten parking który jest w tej chwili za szkołą będzie zlikwidowany.

Pani Wójt dodała, że sprzęt taki jak siatki, kosze, drabinki, słupki, ławki, zegar to wszystko mamy w przetargu. Odbierzemy salę z podstawowym wyposażeniem.

Pani Wójt poinformowała, że ze swojej strony jako inwestor może dodać, że część robót była wykonana w ubiegłym roku na jesieni (kanalizacja sanitarna i deszczowa). Na ten moment nie widać zagrożenia ze strony wykonawcy odnośnie terminu zakończenia robót, wręcz przeciwnie wszyscy jesteśmy zgodni z Panem Prezesem i Panem Kierownikiem i wszystkim zależy żeby jak najszybciej oddać ten budynek do użytku. Współpraca bardzo dobrze się układa, nie ma żadnych problemów, obie strony się słuchają, oby tak dalej.

Następnie Pan Janusz Ostapiuk – wiceprezes zarządu Molewski S.A. podziękował Pani Wójt za tak miłe słowa, miło słyszeć szczególnie w gronie znajomych. Dotychczasowy harmonogram jest troszkę zmieniony w sensie takim, że te roboty zewnętrzne były zapisane na I kwartał roku 2017, w czasie bieżącej współpracy z Panią Wójt uznaliśmy z Panem inspektorem, że skoro była taka przyzwoita w sensie pogodowym jesień, to wykonaliśmy te prace wcześniej. Pan J. Ostapiuk dodał że jemu też bardzo zależy na tym aby zakończyć tą budowę jak najszybciej. Będą robić wszystko aby jesienią tego roku cały obiekt był gotowy by móc przekazać go gminie, zafakturować, rozliczyć się i oby jak najmniej było aktywności firmy wykonującej podczas gwarancji. Na budowie zagrożeń większych nie widać, harmonogram się tyczy bardzo spokojnie. Teraz rozpoczyna się prace związane z dachem. Pan J. Ostapiuk dodał, że bardzo dobrze układa się współpraca z Panią Dyrektorem szkoły na bieżąco prowadzone są konsultacje co bardzo ułatwia prace.

Następnie Pani Radna W. Olejniczak zapytała kto był wnioskodawcą tego dzisiejszego przyjazdu komisji na budowę, i czy są w związku z tym jakieś uwagi, pytania. Po co w ogóle komisja tu przyjechała?

Pani Przewodnicząca M. Michalak wyjaśniła obecnym, że komisja przyjechała aby zobaczyć postęp robót, na wniosek Radnego Pana B. Wrocławskiego, złożony na poprzedniej komisji.

Pan Radny W. Błasiak dodał, że to nie pierwsza wizyta komisji na budowie, do Smólnika jak była budowana sala też komisja jeździła, też sprawdzała czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, i czy nie ma opóźnień.

Pan Radny B. Wrocławski zapytał jak będzie zrobiona podłoga na sali, czym to będzie pokryte?

Pan Albanowski Kierownik kontraktu powiedział, że będzie to specjalna podłoga sportowa zgodnie z dokumentacją, taka sama jak w Smólniku.

Pani Wójt poinformowała, że taka podłoga została wybrana z tego względu że mamy kilkuletnie doświadczenie ze Smólnika. Tam nic się z tą podłogą nie dzieje, bardzo dobrze się sprawdza.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał jak wygląda gwarancja na ten obiekt?

Pan Albanowski udzielił szczegółowych wyjaśnień w zakresie gwarancji na elementy zamontowane i urządzenia gwarancja wynosi 2 lata na pozostałe elementy 5 lat.

Pani Radna A. Łysiak zapytała co z wodami deszczowymi, czy są odprowadzane do jakiś zbiorników?

Pani A. Kręcicka poinformowała, że wody deszczowe odprowadzone są do kanalizacji deszczowej, a potem do rowu który znajduje się przy młynie to była jedyna możliwość jaką mieliśmy.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy jak już firma rozpoczęła pracę to czy była możliwość zmiany projektu w minimalnym stopniu (np. jeszcze coś dobudować)?

Pani Kierownik A. Kręcicka wyjaśniła, że dobudowa to już nie jest minimalna zmiana projektu, to jest nowe pozwolenie na budowę, nowa procedura w Ministerstwie.

Pan Albanowski dodał, że w tej chwili prawo nie pozwala na jakiegokolwiek zmiany w projekcie.

Pani Wójt powiedziała, że nie możemy sobie pozwolić na zmiany, gdyż grozi to utratą dotacji z Unii.

W związku z tym, iż więcej pytań nie zgłoszono Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad.5.

W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała Pani Radna A. Łysiak, która zapytała co z szatnią przy boisku w Kruszynie? Za chwilę będzie ciepło, dzieci coraz więcej czasu będą spędzać podczas zajęć wychowania – fizycznego na boisku, a szatnia dalej nie jest gotowa.

Pani Wójt poinformowała, że szatnia będzie opróżniona od 15 czerwca do 15 lipca i wtedy planowane jest wykonanie prac remontowych. Od 1 września szatnia będzie gotowa do użytku.

Pani Radna A. Łysiak dodała, iż w związku z tym, że boiska które były z boku szkoły będą zlikwidowane to może warto byłoby pomyśleć aby przy dużym boisku w Kruszynie wygospodarować miejsce i zrobić boisko do koszykówki i siatkówki.

Pani Wójt powiedziała, że z tego co pamięta to istnieje tam problem z liniami energetycznymi pod którymi zabronione jest projektowanie jakichkolwiek boisk. Możemy to planować w przyszłości ale na ten moment pokończmy te inwestycje które, teraz są. Na ten moment najważniejszą inwestycją jest dokończenie budowy sali. O wybudowaniu nowych boisk możemy myśleć w następnych latach.

Pani Radna A. Łysiak dodała, że nikt nie mówi aby te boiska zrobić już teraz ale mieć je w planach. Tam mamy swój teren i byśmy mogli coś tam wygospodarować, tym bardziej że będzie tam szatnia z której dzieci będą korzystać.

Pani Wójt dodała że w Smólniku w momencie jak powstała sala sportowa to dzieci wolą chodzić na salę i tam grać w piłkę. Tym bardziej że sala w Kruszynie będzie miała zasłonę która podzieli salę na dwie części, dzięki

czemu w tym samym czasie dwie klasy będą mogły prowadzić zajęcia. Aczkolwiek przyszłościowo na pewno będziemy myśleć aby zrobić dodatkowe boiska w Kruszynie. Pani Wójt poinformowała że z takich bieżących spraw gmina jest po otwarciu ofert na termomodernizację. Od wczoraj analizowane są oferty, zgłosiło się kilka firm na poszczególne budynki. W tej chwili trwa etap weryfikacji, chcemy to zrobić jak najszybciej bo będą nas gonić terminy, a po drugie pewne uwarunkowania na zewnątrz np. okres lęgowy ptaków może zakłócić pracę.

Następnie Pan Radny B. Wrocławski poprosił o zaproszenie na posiedzenie komisji Dyrektora Szkoły Panią Iwonę Kanarek, bo skoro komisja jest na terenie szkoły to może Pani Dyrektor ma do komisji jakieś pytania.

Pani Dyrektor Iwona Kanarek poinformowała, że jeśli chodzi o boisko to szkoła chce pójść w kierunku tego boiska w Kruszynie, tam będzie się przenosiła młodzież z zajęciami wychowania – fizycznego bo tutaj mówiąc szczerze nie mamy miejsca. Pani Dyrektor dodała, że chciałyby aby dzieci spędzały przerwy na świeżym powietrzu, ale do tego potrzebna jest przestrzeń. Po rozmowach z Panią Wójt i Panią Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie zostało ustalone że, siłownia zewnętrzna która znajduje się za Ośrodkiem Kultury zostanie przeniesiona koło szkoły, aby dzieci mogły sobie rekreacyjnie z tego korzystać. Jeśli chodzi o budowę sali, to sala budowana jest dosyć intensywnie w dobrym tempie. Mamy nadzieję że będzie nam długo służyła, tym bardziej że w szkole są klasy sportowe. Rozwija się sekcja piłki nożnej i siatkowej. Dodatkowo chcemy pomalować korytarze na pierwszym i drugim piętrze szkoły ponieważ teraz pomiędzy parterem a piętrami jest kolosalna różnica w wyglądzie. Zanim rozpocznie się termomodernizacja chcemy rozpocząć wkładanie kabla do radiowęzła bo na to mamy zarezerwowane pieniądze. Jako szkoła staramy się w miarę możliwości rozwijać. Do tej pory udało nam się wykonać laboratorium językowe, zakupione zostało całe wyposażenie. W najbliższym czasie planujemy zakup jeszcze jednej tablicy multimedialnej.

Kontynuując głos zabrał Pan Radny B. Wrocławski, który powiedział, że takie informacje jakie komisja usłyszała bardzo cieszą, że wszystko działa w szkole jak należy są ambitne plany przyszłościowe, nie ma większych problemów oby było tak dalej.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy te korytarze na piętrach będą tak wyglądały jak na parterze?

Pani Dyrektor odpowiedziała że tak, chcemy zrobić tak jak na parterze. Dodała również że największym problem w tej szkole jest sieć elektryczna.

Pani Kierownik A. Kręcicka powiedziała, że w ramach termomodernizacji będzie wykonane oświetlenie z instalacją elektryczną.

Pan Radny A. Spsychalski dodał, że w przyszłym roku szkoła w Kruszynie będzie obchodziła 50 lat istnienia.

Pan Radny T. Karkosik wystąpił z zapytaniem odnośnie zalewania szatni w budynku szkoły czy ten problem jeszcze występuje?

Pani Dyrektor Iwona Kanarek powiedziała, że na ten moment tego problemu nie ma, i mamy nadzieję że nie będzie występował. Całe czas jest to monitorowane.


Na koniec posiedzenia członkowie komisji udali się do nowo powstałej sali językowej.

Ad.6.

O godz. 11:00 Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Iwona Langa



Przewodnicząca

Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej



Monika Michalak